



**Communauté de Communes Avre Luce Noye  
AMSOM HABITAT  
Réaménagement de la FRICHE dite "BREILLY"  
11, rue Carnot, MOREUIL 80110**

**Calendrier prévisionnel de l'opération**

MàJ : 12 Août 2021

N°	Désignation des tâches	Qui	Durée	Début	Fin
	<b>Tâches et études pré-opérationnelles</b>				
0	Délibération Conseil Communautaire CCALN	Communauté de communes Avre Luce Noye	-	23-sept.-21	4-nov.-21
1	Signature convention de transfert	AMSOM <> Communauté de communes Avre Luce Noye	1	4-nov.-21	5-nov.-21
2	Relevé topographique et relevé des existants	AGEO	Réalisé		
3	Demande de renseignements réseaux et canalisations	CONCESSIONNAIRES	Réalisé		
4	Levée de doute archéologique : réalisation DIAG d'Archéologie préventive	DRAC		30-mars-21	31-déc.-21
5	Levée de doute pollution et rédaction plan de gestion	IXSANE		4-mars-21	31-déc.-21
6	Etude géotechniques G1, G2 + perméabilité	FONDASOL		5-nov.-21	5-déc.-21
7	Choix de la méthode de montage opérationnel et de consultation - Loi MOP	AMSOM <> Communauté de communes Avre Luce Noye		2-août-21	30-sept.-21
8	Rédaction du programme opérationnel	AMSOM		5-août-21	21-déc.-21
9	Validation du programme opérationnel	AMSOM <> Communauté de communes Avre Luce Noye	15	21-déc.-21	5-janv.-22
	<b>MAITRISE D'ŒUVRE - Base LOI MOP</b>				
	<b>Marché de Maitrise d'œuvre</b>				
10	Appel à candidatures de MOE	AMSOM	33	10-janv.-22	12-févr.-22
11	Ouverture des plis et réception des candidatures	AMSOM	-	12-févr.-22	12-févr.-22
12	Analyse des candidatures	AMSOM	14	12-févr.-22	26-févr.-22
13	Comité de pilotage validation des candidatures	AMSOM <> Communauté de communes Avre Luce Noye		26-févr.-22	26-févr.-22
14	CAO validation des candidatures	AMSOM	7	26-févr.-22	5-mars-22
15	Appel d'offres	AMSOM	30	5-mars-22	4-avr.-22
16	Ouverture des plis et réception des offres	AMSOM	1	4-avr.-22	4-avr.-22
17	Analyse des offres	AMSOM	21	4-avr.-22	25-avr.-22
18	Comité de pilotage validation des offres	AMSOM <> Communauté de communes Avre Luce Noye		25-avr.-22	25-avr.-22
19	CAO validation des offres	AMSOM	7	25-avr.-22	2-mai-22
20	Attribution et Notification du marché de MOE	AMSOM - Pôle Marchés	35	2-mai-22	6-juin-22



**Communauté de Communes Avre Luce Noye  
AMSOM HABITAT  
Réaménagement de la FRICHE dite "BREILLY"  
11, rue Carnot, MOREUIL 80110**

**Calendrier prévisionnel de l'opération**

MàJ : 12 Août 2021

N°	Désignation des tâches	Qui	Durée	Début	Fin
	<b>CONCEPTION</b>				
	<b>Réalisation des études d'ESQUISSE</b>				
21	Réalisation de l'ESQUISSE par l'équipe de Maîtrise d'Œuvre	MOE - 4 semaines	28	6-juin-22	4-juil.-22
22	Analyse de la phase ESQ	AMSOM	7	4-juil.-22	11-juil.-22
<b>23</b>	<b>Examen de la phase DIAG en Comité de Pilotage</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de communes Avre Luce Noye</b>	<b>7</b>	<b>11-juil.-22</b>	<b>18-juil.-22</b>
24	Allers-retours MOE et validation	AMSOM-MOE	7	18-juil.-22	25-juil.-22
<b>25</b>	<b>Validation ESQUISSE et de la programmation définitive</b>	<b>AMSOM</b>	<b>-</b>	<b>25-juil.-22</b>	<b>25-juil.-22</b>
	<b>Réalisation des études d'avant-projet</b>				
26	Conception phase Avant Projet Sommaire	MOE - 4 semaines	28	25-juil.-22	22-août-22
27	Analyse de l'APS	AMSOM	7	22-août-22	29-août-22
<b>28</b>	<b>Examen de l'APS en Comité de Pilotage</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>		<b>29-août-22</b>	<b>29-août-22</b>
29	Allers-retours et validation	AMSOM	7	29-août-22	5-sept.-22
<b>30</b>	<b>Validation de l'APS</b>	<b>AMSOM</b>		<b>5-sept.-22</b>	<b>5-sept.-22</b>
31	Conception phase Avant Projet Détaillé	MOE - 4 semaines	42	5-sept.-22	17-oct.-22
32	Analyse de l'APD	AMSOM	7	17-oct.-22	24-oct.-22
<b>33</b>	<b>Examen de l'APD en Comité de Pilotage</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>		<b>24-oct.-22</b>	<b>24-oct.-22</b>
34	Réunion Publique de présentation du projet aux riverains	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>	7	24-oct.-22	31-oct.-22
35	Allers-retours et validation	AMSOM	7	24-oct.-22	31-oct.-22
<b>36</b>	<b>Validation de l'APD</b>	<b>AMSOM</b>	<b>-</b>	<b>31-oct.-22</b>	<b>31-oct.-22</b>
	<b>Autorisation d'urbanisme</b>				
37	Préparation des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme	MOE - 2 semaines	14	31-oct.-22	14-nov.-22
38	Signature et dépôt des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme	AMSOM	7	14-nov.-22	21-nov.-22



**Communauté de Communes Avre Luce Noye  
AMSOM HABITAT  
Réaménagement de la FRICHE dite "BREILLY"  
11, rue Carnot, MOREUIL 80110**

**Calendrier prévisionnel de l'opération**

MàJ : 12 Août 2021

N°	Désignation des tâches	Qui	Durée	Début	Fin
39	Instruction	DDTM - ERP = 4 mois	120	21-nov.-22	21-mars-23
39	Purge délais de recours	AMSOM	90	21-mars-23	19-juin-23
40	<b>Autorisation d'urbanisme purgée de tout recours</b>	<b>AMSOM</b>	-	<b>19-juin-23</b>	<b>19-juin-23</b>
	<b>Réalisation des études de PROJET</b>				
41	Conception de la phase PROJET - Plans et Cahier des charges nécessaires à la consultation des entreprises	MOE - 4 semaines	28	31-oct.-22	28-nov.-22
42	Analyse de la phase PRO	AMSOM	14	28-nov.-22	12-déc.-22
43	Rapport Initial de Contrôle Technique	CT	14	28-nov.-22	12-déc.-22
44	Plan Général de Coordination de la Sécurité et de Protection de la Santé	CSPS	14	28-nov.-22	12-déc.-22
45	<b>Examen de la phase PRO en Comité de Pilotage</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>	-	<b>12-déc.-22</b>	<b>12-déc.-22</b>
46	Allers-retours, mises au point et validation	AMSOM	14	12-déc.-22	26-déc.-22
47	<b>Validation de la phase PROJET</b>	<b>AMSOM</b>	-	<b>26-déc.-22</b>	<b>26-déc.-22</b>
	<b>CONSULTATION DES ENTREPRISES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX par voie d'APPEL d'OFFRES</b>				
48	Mise au point du Dossier de Consultation des Entreprises	AMSOM	14	26-déc.-22	9-janv.-23
49	<b>Validation des critères de consultation des Entreprises en Comité de Pilotage</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>	-	<b>9-janv.-23</b>	<b>9-janv.-23</b>
50	Lancement Appel d'Offres Ouvert de consultation des Entreprises	AMSOM	30	9-janv.-23	8-févr.-23
51	Analyse conjointe des offres	MOE - AMSOM - CCALN	14	8-févr.-23	22-févr.-23
52	<b>Examen des Offres en Comité de Pilotage</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>	-	<b>22-févr.-23</b>	<b>22-févr.-23</b>
53	Demande de précisions et confirmations auprès des entreprises candidates	AMSOM	14	22-févr.-23	8-mars-23
54	Analyse des offres précisées et confirmées	MOE - AMSOM - CCALN	7	8-mars-23	15-mars-23
55	<b>Examen des Offres précisées et confirmées en Comité de Pilotage</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>	-	<b>15-mars-23</b>	<b>15-mars-23</b>
56	Examen des Offres précisées et confirmées en Commission d'Appel d'Offres	AMSOM	7	15-mars-23	22-mars-23
57	<b>Attribution, mise au point et notification des marchés de travaux</b>	<b>AMSOM</b>	<b>35</b>	<b>22-mars-23</b>	<b>26-avr.-23</b>



**Communauté de Communes Avre Luce Noye  
AMSOM HABITAT  
Réaménagement de la FRICHE dite "BREILLY"  
11, rue Carnot, MOREUIL 80110**

**Calendrier prévisionnel de l'opération**

MàJ : 12 Août 2021

N°	Désignation des tâches	Qui	Durée	Début	Fin
	<b>Phase CHANTIER</b>				
58	<b>OS Lancement de la période de préparation des travaux (2 mois)</b>	<b>AMSOM</b>	<b>60</b>	<b>26-avr.-23</b>	<b>25-juin-23</b>
59	<b>OS lancement de la période d'exécution des travaux (18 mois)</b>	<b>AMSOM</b>	<b>540</b>	<b>25-juin-23</b>	<b>16-déc.-24</b>
60	Logements témoin <i>(Personnes âgées et familiaux - date au plus tard)</i>	AMSOM	-	18-août-24	18-août-24
61	Opérations préalables à la réception (1 mois)	AMSOM	30	16-nov.-24	16-déc.-24
62	Mises en services des équipements, vérifications et contrôles réglementaires (1 mois)	AMSOM	30	16-nov.-24	16-déc.-24
63	<b>RECEPTION DES OUVRAGES</b>	<b>AMSOM</b>	-	<b>16-déc.-24</b>	<b>16-déc.-24</b>
64	<b>Restitution des ouvrages à la Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>	<b>AMSOM &lt;&gt; Communauté de Communes Avre Luce Noye</b>	<b>1</b>	<b>16-déc.-24</b>	<b>17-déc.-24</b>
65	Levée des réserves éventuelles	AMSOM	30	16-déc.-24	15-janv.-25
	<b>Suivi des garanties</b>				
66	Garantie de Parfait Achèvement	AMSOM	365	16-déc.-24	16-déc.-25
67	Assurance Biennale sur les équipements	AMSOM	730	16-déc.-24	16-déc.-26
68	Assurance Décennale sur les ouvrages	AMSOM	3 650	16-déc.-24	14-déc.-34
	<b>Clôture opérationnelle</b>				
69	Solde financier des marchés	AMSOM	30	16-déc.-24	15-janv.-25
70	Clotûre financière	AMSOM	365	16-déc.-24	16-déc.-25
71	<b>Clôture administrative et financière de la convention de transfert de mandat</b>	<b>COPIL</b>	-	<b>16-déc.-25</b>	<b>16-déc.-25</b>