

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AVRE LUCE NOYE**

Membres
du Bureau Communautaire
Titulaires : 28
Membres présents : 22
Membres représentés : 04
Votants : 26
Date de la convocation
9 juin 2026

L'An DEUX MILLE VINGT SIX, QUINZE JUIN à 18 H 30, le Bureau Communautaire convoqué légalement, s'est réuni au Pôle administratif de la CCALN à Ailly-sur-Noye, sous la présidence de Monsieur CHANTRELLE Brice

● Etaient présents les Vice-Présidents et Conseillers Communautaires Délégués :

Mesdames BERTOUX Julia, DOUAY Sonia, RIDEAU Coralie

Messieurs CHANTRELLE Brice, de CAFFARELLI Christian, DUTILLEUX Olivier, WABLE Vincent, VERONT Fabrice, CAPELLE Hubert, MOURIER Francis, VAN OOTEGHEM J. Michel, DUBOIS Michaël, JUBERT Patrick, GAWLIK Jérémy

● Etaient présents les Conseillers Communautaires :

Madame CHANOINE Martine, MARCEL Marie-Hélène

Messieurs BOUCHER Michel, LEVASSEUR Roger, DELANAUD Stéphane, LESCUREUX André, BENONY Miguel, LAVOINE Nicolas

● Disposaient d'un pouvoir :

M. CHANTRELLE Brice de Mme HALL Marina, M. CAPELLE Hubert de Mme BOONE Odile, Mme DOUAY Sonia de M. DURAND Pierre, M. de CAFFARELLI Christian de M. CARON Hubert

● Absent(e)s et / ou Excusé(e)s :

Mmes HALL Marina, BOONE Odile, MENARD Sergine

MM. DURAND Pierre, CARON Hubert, LEROY Jean-Maurice

Objet : Tiers-lieu - AVENANTS - Marché Friche Tubesca

Rapport de Madame Julia BERTOUX, Vice-Présidente Action Sociale

Vu la délibération du Bureau Communautaire 2025-07.07_02 Feuillet 1008 du 7 Juillet 2025 portant attribution des lots relatifs au marché de travaux concernant la réhabilitation de la friche Tubesca ;

Vu la délibération du Bureau Communautaire 2025-08.12_04 Feuillet 1055 du 8 Décembre 2025 relative aux avenants sur les lots 2, 3, 4, 7 et 8 ;

Vu la délibération du Bureau Communautaire 2026-16.02_04 Feuillet 1100 du 16 Février 2026 relative aux avenants sur les lots 2, et 7 ;

Vu la délibération du Bureau Communautaire 2026-30.03_01 Feuillet 1123 du 30 Mars 2026 relative aux avenants sur les lots 5,4,6 et 7 et du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Vu la délibération du Bureau Communautaire 2026-27.04_01 Feuillet 1135 du 27 Avril 2026 relative aux avenants sur le lot 11.

Vu les modifications de travaux nécessaires pendant le chantier,
Après validation du maître d'œuvre,

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Bureau Communautaire :

- Approuve l'avenant n°3 au marché du lot n°2 – Gros-œuvre, attribué à l'entreprise RAMERY, pour un montant supplémentaire de 491.84€ HT portant le montant du marché après le 2^{ème} avenant de 224 675.14€ HT à 225 166.98€ HT. Cet avenant concerne principalement la création de réseau pour la création du vide seau.
- Approuve l'avenant n°2 au marché du lot n°3 – Couverture-étanchéité, attribué à l'entreprise Watel, pour un montant déduit de 1 889€ HT portant le montant du marché après le 1er avenant de 121 576.77€ HT à 119 687.77€ HT. Cet avenant concerne la suppression des éléments de sécurité sur la toiture.
- Approuve l'avenant n°2 au marché du lot n°8 – Chauffage-ventilation, attribué à l'entreprise Aireo pour un montant supplémentaire de 1 391.02€ HT portant le montant du marché après le 1er avenant de 64 908.21€ HT à 66 299.23€ HT. Cet avenant concerne la création du vide seau et la création de sa crédence.
- Approuve l'avenant n°3 au marché du lot n°8 – Chauffage-ventilation, attribué à l'entreprise Aireo pour un montant supplémentaire de 353.94€ HT portant le montant du marché après le 2^{ème} avenant de 66 299.23€ HT à 66 553.17€ HT. Cet avenant concerne le surcoût lié aux modifications des plans.

- Approuve l'avenant n°2 au marché du lot n°11 – VRD, attribué à l'entreprise SCHERPEREEL pour un montant supplémentaire de 2 000€ HT et d'un montant déduit de 2 000€ portant le montant du marché après le 2ème avenant de 55 165.20€ HT à 55 165.20€ HT. Cet avenant concerne le surcoût lié à la création d'un caniveau et la moins-value concerne la non fourniture et pose du portillon.
- Approuve l'avenant n°4 au marché du lot n°7– Electricité, attribué à l'entreprise SOGETREL pour un montant supplémentaire de 618.48€ HT portant le montant du marché après le 3ème avenant de 96 202.05€ HT à 96 820.53€ HT. Cet avenant concerne le surcoût lié à l'ajout de prise et la modification de l'éclairage extérieur.
- Autorise le Président, le 1^{er} Vice-Président et la Vice-Présidente Action sociale à signer l'ensemble des documents en rapport avec cette décision.

POUR EXTRAIT CONFORME

Cet acte sera transmis en Sous-Préfecture le.....


18/06/26

Affiché le 18/06/2026...

**Fait et délibéré, le 15 juin 2026
à Ailly sur Noye**

Le Président,

Brice CHANTRELLE





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 3

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

RAMERY CONSTRUCTION
4, Rue du Capitaine Hatteras
80440 BOVES
T : 03.22.90.41.00

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°02 GROS ŒUVRE – DEMOLITION - CARRELAGE

■ Date de la notification du marché public : 22/07/2025

■ Durée d'exécution du marché public : 9 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 196 000 € HT
- Montant TTC : 235 200 € TTC

■ Montant du marché public après avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 224 675,14 € HT
- Montant TTC : 269 610,17 € TTC +14,63% du montant initial

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

Travaux de réseau pour création vide sseau :

+ 491,84 € HT**TOTAL :****+491,84 € HT**

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **491,84 € HT**
- Montant TTC : **590,21 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+0,25% du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **225 166,98 € HT**
- Montant TTC : **270 200,38 € TTC +14,88% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.


F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ailly S. Noye, le 15/06/2026

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

 Brice Chantrelle
Président

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Numéro du dossier : 620091

Le 19/12/25



TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX MODIFICATIFS

DESIGNATION	MONTANT HT	VALIDATION / OS
Travaux d'ajustement en plus et moins (+ 2920,56)	TC 01	AV1
Travaux dallage RDC (+ 9557,27)	TC 02	AV1
Travaux de reprise en charpente bois (+10199,20)	TC 03	AV1
Travaux de charpente en RDC (5997,92)	TC04	AV 2
Travaux de reseau au RDC lavabo	TC05	491,84

total : 491,84

Bon pour accord
à Ailly s/Noye
le 15/06/26



Brice Chantrelle

Président

Marche de base : 196 000 €

Av 1 : 22677,03

Av 2 : 5997,92

RAMERY CONSTRUCTION - TRAVAUX SERVICE - GO ETENDU - AMIENS

www.ramery.fr

4 RUE DU CAPITAINE HATTERAS - POLE JULES VERNE - 80440 BOVES

Tél. bureau 07-88-96-25-82 ou 03-22-90-41-00

**Contribuer à construire un monde durable,
utile aux Hommes et aux Territoires.**



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le
ID : 080-200070969-20260615-2026_1506_02-DE

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 2

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

WATEL RENOVATION
67, rue des Archicamps
80084 AMIENS
T : 03.22.67.11.61

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°03 COUVERTURE – ETANCHEITE

■ Date de la notification du marché public : **22/07/2025**

■ Durée d'exécution du marché public : **9 mois.**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **115 524,77 € HT**
- Montant TTC : **138 629,72 € TTC**

■ Montant initial du marché public après avenant n°1 :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **121 576,77 € HT**
- Montant TTC : **145 892,12 € TTC**

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

Suppression des éléments de sécurité

-1 889,00 € HT

TOTAL :**-1 889,00 € HT**

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **-1 889,00 € HT**
- Montant TTC : **-2 266,80 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **-1,64% du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **119 687,77 € HT**
- Montant TTC : **143 625,32 € TTC +3,60% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ailly s/Noie, le 18/06/26

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Brice Chantrelle
 Président



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 2

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

AIREO
10, Boulevard Georges Pompidou
60150 THOUROTTE
@ : contact@aireo.fr

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°08 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

■ Date de la notification du marché public : 22/07/2025

■ Durée d'exécution du marché public : 9 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 53 500,00 € HT
- Montant TTC : 64 200,00 € TTC

■ Montant initial du marché public après avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 64 908,21 € HT
- Montant TTC : 77 889,85 € TTC

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

Mise en œuvre d'un vidoir et d'un robinet eau froide
Mise en œuvre d'une crédence

+ 1 122,60 € HT
+ 268,42 € HT

TOTAL :

+ 1 391,02 € HT

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **1 391,02 € HT**
- Montant TTC : **1 669,22 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+2,60% du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **66 299,23 € HT**
- Montant TTC : **79 559,08 € TTC +23,92% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ailly S Noye, le 18/06/2026

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Brice Chautrelle
 Président



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Plomberie - Chauffage Energies renouvelables Ventilation Climatisation

DEVIS DETAILLE

THOUROTTE, LE 11 FEVRIER 2026

DEVIS N° : 25052770 ts5
Adresse Chantier : friche TUBESCA 80 250 AILLY-SUR-NOYE

Comm de comm Avre Luce Noye
 Zone d'activité
 Route de Boves
 80 250 AILLY-SUR-NOYE

OBJET : Travaux de rénovation des anciens bureaux TUBESCA - lot CVC
Fourniture et pose d'un vidoir et robinetterie


DESIGNATION	U.	Qté	P.U.	Montant H.T.
Distribution d'eau sanitaire	ml	6.00	32.87	197.22 €
Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes				
Raccordement sur évacuation existante	Ens	1.00	109.86	109.86 €
DN40 - DN50	ml	3.00	17.27	51.81 €
Vidoir (prix du marché)	U	1.00	449.57	449.57 €
Robinet mural eau froide seule DELABIE D275200	U	1.00	314.14	314.14 €
Garantie 30 ans				
Déplacements OFFERTS				
Prorata 1.5% compris				

Base de prix : OCTOBRE 2025 - valable 1 mois
 règlement à 30 jours

TOTAL HT	1 122.60 €
TVA 20 %	224.52 €
TOTAL TTC	1 347.12 €

LE PRIX S'ENTEND HORS TAXES, TOUTES VARIATIONS DANS
 LE TAUX DE T.V.A. SERA A LA CHARGE DU CLIENT

Pour la SARL , Pascal QUINT



Bon pour accord le 18/06/26
 A Ailly s/Noye
 Bruce Chantrelle
 Président





Plomberie - Chauffage Energies renouvelables Ventilation Climatisation

DEVIS

THOUROTTE, LE 29 AVRIL 2026

DEVIS N° : 25052770 ts6
Adresse Chantier : friche TUBESCA 80 250 AILLY-SUR-NOYE

Comm de comm Avre Luce Noye
 Zone d'activité
 Route de Boves
 80 250 AILLY-SUR-NOYE

OBJET : Travaux de rénovation des anciens bureaux TUBESCA - lot CVC
Fourniture et pose d'une crédence au dos du vidoir

DESIGNATION	U.	Qté	P.U.	Montant H.T.
Crédence en PVC blanc épaisseur 3mm	Ens	1.00	163.08	163.08 €
Main d'œuvre et consommable (colle)	Ens	1.00	105.34	105.34 €
Déplacements OFFERTS				
Prorata 1.5% compris				

Base de prix : OCTOBRE 2025 - valable 1 mois
 règlement à 30 jours

TOTAL HT	268.42 €
TVA 20 %	53.68 €
TOTAL TTC	322.10 €

LE PRIX S'ENTEND HORS TAXES, TOUTES VARIATIONS DANS
 LE TAUX DE T.V.A. SERA A LA CHARGE DU CLIENT

Pour la SARL , Pascal QUINT

Bon pour accord le 15/06/26
 A Ailly s/Noye
 Bruce Chantrelle
 Président





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 3

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

AIREO
10, Boulevard Georges Pompidou
60150 THOUROTTE
@ : contact@aireo.fr

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°08 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE

■ Date de la notification du marché public : 22/07/2025

■ Durée d'exécution du marché public : 9 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 53 500,00 € HT
- Montant TTC : 64 200,00 € TTC

■ Montant initial du marché public après avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 66 299,23 € HT
- Montant TTC : 79 559,08 € TTC +23,92% du montant initial

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Reprise des plans suivant modification archi reçu le 22/05

+ 353,94 € HT

TOTAL :

+ 353,94 € HT

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cochez la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **353,94 € HT**
- Montant TTC : **424,73 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+0,66% du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **66 653,17 € HT**
- Montant TTC : **79 983,80 € TTC +24,59% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ally S Naye, le 15/06/26

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

 Brice Chantrelle
Président

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Plomberie - Chauffage

Energies renouvelables

Ventilation Climatisation

DEVIS

THOUROTTE, LE 26 MAI 2026

DEVIS N° : 25052770 ts7
Adresse Chantier :
friche TUBESCA
80 250 AILLY-SUR-NOYE

Comm de comm Avre Luce Noye
 Zone d'activité
 Route de Boves
 80 250 AILLY-SUR-NOYE

OBJET : Travaux de rénovation des anciens bureaux TUBESCA - lot CVC
Reprise et modifications de plans

DESIGNATION	U.	Qté	P.U.	Montant H.T.
Reprise de plan suivant modifications archi reçu le 22/05/2026	Ens	1	353.94	353.94 €

Base de prix : OCTOBRE 2025 - valable 1 mois
 règlement à 30 jours

TOTAL HT	353.94 €
TVA 20 %	70.79 €
TOTAL TTC	424.73 €

LE PRIX S'ENTEND HORS TAXES, TOUTES VARIATIONS DANS
 LE TAUX DE T.V.A. SERA A LA CHARGE DU CLIENT

Pour la SARL , Pascal QUINT

Bon pour accord
 Ailly s/Noye
 le 15/06/2026



Brice Chantrelle
 Président





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 2

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

SAS SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS
Faubourg de la Gare
80 910 ARVILLERS
Scherpereel.travauxpublics@wanadoo.fr
03 22 37 41 15

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°11 VRD

■ Date de la notification du marché public : 22/07/2025

■ Durée d'exécution du marché public : 9 mois.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 40 271,00 € HT
- Montant TTC : 48 325,20 € TTC

■ Montant initial du marché public après avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 43 471,00 € HT
- Montant TTC : 52 165,20 € TTC +7,95% du montant initial

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

F&P de caniveau L15	+ 1 800 € HT
F&P de regard avec tampon béton	+ 200 € HT
Moins-value F&P portail dans mur existant	- 2 000 € HT

TOTAL : **+ 0 € HT**

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)



Non



Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **0 € HT**
- Montant TTC : **0 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+0 % du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **43 471,00 € HT**
- Montant TTC : **52 165,20 € TTC +7,95% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ally S / Noye, le 15/06/2026

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

 Buce Chantrelle
Président

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :



(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Terrassement - Assainissement - Location - Transport
Irrigation - Enrobes - Emulsion

SCHERPEREEL TRAVAUX PUBLICS

Faubourg de la gare - Bp 6 - 80910 ARVILLERS
Tel : 03 22 37 41 15 Fax : 03 22 37 44 76

siret : 721 720 266 00023 - SAS au capital de 100 000 euros



DATE

13-mai-26

CHANTIER

CANIVEAU + REGARD (MUR BRIQUE)

Communauté de commune Avre Luce Noye

Zone d'activité
Route de Boves,
80250 Ailly-sur-Noye
direction@avrelucenoye.fr

DEVIS ESTIMATIF

0509(2)

	Q	U	PU/ E	MONTANT HT
FOURNITURE & POSE DE CANIVEAU L15 Y COMPRIS SCELLEMENT & ÉPAULEMENT AU BÉTON	12	ml	150,00 €	1 800,00 €
FOURNITURE & POSE DE REGARD 40x40 AVEC TAMPON BÉTON	1	U	200,00 €	200,00 €
<u>MOINS VALUE</u>				
10.4 MISE EN PLACE DE PORTAIL DANS MUR EXISTANT	1	ENS	-2 000,00 €	-2 000,00 €
Bon pour accord le 15/06/26 A Ailly s/Noye Brice Chantrelle Président Communité de Communes Avre Luce Noye				
PRIX VALABLE DEUX MOIS POUR ACCEPTATION : UN EXEMPLAIRE SIGNÉ VALANT ACCEPTATION DES CGV UN ACOMPTÉ DE S V P MERCI				
HT	TVA		MONTANT TTC	
-	10,0% 20,0%		-	



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le
ID : 080-200070969-20260615-2026_1506_02-DE

S²LOW

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 4

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Avre Luce Noye
Zone d'activité
Route de Boves
80250 AILLY SUR NOYE

B - Identification du titulaire du marché public

SOGETREL AMIENS
52 Rue des Archicamps
80000 AMIENS

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de rénovation des anciens bureaux de la friche TUBESCA en tiers lieu
Pour le compte de la CCALN – à AILLY SUR NOYE - 80

Lot n°07 ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES

■ Date de la notification du marché public : **22/07/2025**

■ Durée d'exécution du marché public : **9 mois.**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **87 658,52 € HT**
- Montant TTC : **105 190,22 € TTC**

■ Montant du marché public après avenant n°3 :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **96 202,05 € HT**
- Montant TTC : **115 442,46 € TTC**
- % d'écart introduit par les avenants : **+9,75% du montant initial**

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

Modification éclairage façade	+ 309,21 € HT
Ajout de PC dans bureau PMI et bureau médical	+ 258,91 € HT
Modification des études	+ 50,36 € HT

TOTAL : **+ 618,48 € HT**

Ces travaux n'ont pas d'incidence sur le planning de l'entreprise.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **618,48 € HT**
- Montant TTC : **742,18 € TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+0,07% du montant initial**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **96 820,53 € HT**
- Montant TTC : **116 184,64 € TTC**
- % d'écart introduit par les avenants : **+10,45% du montant initial**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice


Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Ally S/Noye, le 15/06/2026

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Brice Chantrelle
Président



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Reçu en préfecture le 18/06/2026

Publié le

ID : 080-200070969-20260615-2026_1506_02-DE

S²LOW

Sogetrel

52 rue des Archicamps
80000 AMIENS

Affaire suivie par : Jean-Baptiste MENE
Tél : 07.86.67.95.52
Mail : jeanbaptiste.mene@sogetrel.fr

Le 13/05/2026

Objet : TUBESCA - Modifications prises et éclairages
N° de devis : 46155-01
Date d'émission : 13-mai-26
Valable jusqu'au : 12-juin-26
Modalité règlement : Avenant au marché

A l'attention de :

Mme / Mr : Brice Chantrelle - CCALN
Tél : 03.22.09.75.32
Mail : direction@avrelucenoye.fr

Madame, Monsieur

Pour faire suite à votre demande, veuillez trouver ci-après notre meilleure proposition

Le devis est composé des documents suivants :

1. offre financière
2. Périmètre technique du devis : mail et pièces jointes du 13/05/2026
3. Conditions générales de vente.

Nos conditions générales de vente sont annexées au présent devis et seront réputées acceptées en cas d'accord.
Conditions de facturation et de paiement : selon conditions générales ci-annexée


Nous restons à votre disposition pour toute demande

Bien cordialement,
Jean-Baptiste Mène
Chargé d'Affaires

Signature du Client

Bon pour accord et exécution des travaux
Date, cachet, nom et qualité du signataire

Brice Chantrelle
Président



Objet : TUBESCA - Modifications prises et éclairages
N° de devis : 46155-01

Bon pour accord
le 15/06/2026
A Artois s/Noye



Item	N°	Designation	Unité	Qté	Prix Unitaire € HT	Prix Total € HT
CHAPITRE 1						618,48 €
		Eclairage auvent sous-face	U	1	364,57 €	364,57 €
		Retrait éclairage façade	U	-1	55,36 €	55,36 €
		Ajout PC bureau médical PMI	U	1	69,73 €	69,73 €
		Déplacement PC bureau médical PMI	U	1	119,45 €	119,45 €
		Ajout PC bureau PMI	U	1	69,73 €	69,73 €
		Modification d'étude	U	1	50,36 €	50,36 €
CHAPITRE 5						- €
Total HT, hors option						618,48 €
T.V.A. 20%						123,70 €
TOTAL TTC, hors option						742,18 €